

Wojciech Stolarski
mgr inż. Wojciech Stolarski

Sprawozdanie z realizacji inwestycji w roku 2021 r.

Dział Nr 71 xxxv

Lp	Zadanie	Opis	Dofinansowanie	Wartość zadania
1	Przebudowa ulicy Polnej, Śródkowej i nr 001733 w Czarnowie	Zakres inwestycji obejmował przebudowę dróg o łącznej długości 491 mb, w tym wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowych, budowę chodników wraz z zjazdami na posesję mieszkańców, budowę wyniesionego przejścia dla pieszych oraz oznakowanie pionowe. Całkowita wartość inwestycji wynosi 967 464,29 zł, w tym pozyskane dofinansowanie w wysokości 676 544,00 zł (70 %) w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.	676 544,00 zł	967 464,29 zł
2	Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Spudłów	W pierwszym etapie została wymieniona sieć wodociągowa o długości 1 336,00 mb, wraz z przyłączami do granic nieruchomości. Każda posesja została wyposażona w studnię wodomierzową z licznikiem. Zakupiono także płyty betonowe na drogę dojazdową oraz elementy ogrodzenia. W drugim etapie zostanie wykonana droga dojazdowa do SUW, ogrodzenie oraz nowa elewacja wraz z dachem budynku stacji uzdatniania wody (z płyty obornickiej). Całość robót wykonuje Zakład Gospodarki Komunalnej. Koszt zakupu materiałów oraz wykonanych dotychczas robót przez ZGK wyniósł 474 225,96 zł, całkowita wartość zadaniabędzie wynosić około 700 000,00 zł. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w ramach którego udało się pozyskać kwotę w wysokości 500 000,00 zł	500 000,00 zł	474 225,96 zł
3	Wykorzystanie mikroinstalacji fotowoltaicznych na potrzeby Gminy Górzycza	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach oczyszczalni ścieków w Górzycy (o mocy 40,33 kW), Czarnowie (o mocy 19,98 kW), Ługach Górzyczych (o mocy 9,99 kW), budynku Urzędu Gminy (o mocy 8 kW), Gminnego Ośrodka Kultury (o mocy 11,84 kW) i Kompleksu Sportowo Rehabilitacyjnego (o mocy 9,99 kW) w ramach projektu "Wykorzystanie mikroinstalacji fotowoltaicznych na potrzeby Gminy Górzycza", współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego LUBUSKIE 2020 w 40%	127 060,89 zł	311 313,00 zł

4	Budowa chodnika przy ulicy Kostrzyńskiej w Żabicach	Budowa chodnika przy ulicy Kostrzyńskiej w Żabicach o długości 410,00 mb	-	106 877,00 zł
5	Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Czarnowie	Budowa chodnika od drogi powiatowej nr 1313F (ulica Kopernika) do ulicy Polnej o długości 95,00 mb, 4 dodatkowych zjazdów na ulicy Polnej oraz odcinka drogi gminnej nr 001733F o nawierzchni mineralno-asfaltowej i długości 50,00 mb	-	83 964,74 zł
6	Zmiana pokrycia dachowego nad częścią biurową budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach	Zmiana pokrycia dachowego nad częścią biurową budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach wraz z wymiana okien dachowych	-	49 321,73 zł
7	Budowa chodnika w miejscowości Laski Lubuskie	Dofinansowanie budowy chodnika w miejscowości Laski Lubuskie. Inwestycja realizowana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. Wykonano odcinek o długości 170,00 mb (od istniejącego chodnika przy stawie do budynku nr 30). Całkowita wartość inwestycji wynosiła 60 000,00 zł, w tym udział Gminy stanowił 50 %	-	30 000,00 zł
8	Zmiana pokrycia dachowego nad świetlicą wiejską w Żabicach	Przygotowanie dokumentacji technicznej wraz uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania polegającego na przebudowie i nadbudowie budynku świetlicy wiejskiej w Żabicach	-	8 610,00 zł
9	Uzbrojenie terenu osiedla mieszkalnego przy ulicy Klonowej i Dębowej w Górzycy	Budowa sieci wodociągowej o długości 180,00 mb i kanalizacyjnej o długości 80,00 mb przy ulicy Dębowej w Górzycy. Wykonanie Zakład Gospodarki Komunalnej	-	15 075,32 zł
RAZEM			1 303 604,89 zł	2 046 852,04 zł
			63,69%	

Inwestycje w trakcie realizacji

1	Budowa budynku szkolno-przedszkolnego w Czarnowie wraz remontem istniejącego budynku Szkoły Podstawowej. W dniu 05 lipca 2021r. została podpisana umowa z firmą IIG Sp. z o.o. z Kostrzyna nad Odrą na wykonanie inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj na kwotę 2 100 000,00 zł. Planowany termin zakończenia robót to grudzień 2022r. Wykonawca uzyskał już pozwolenie na budowę (nr 341/2021 z dnia 26 listopada 2021r.) i jest na etapie przygotowywania szczegółowych projektów technicznych. Inwestycja jest 85% współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
---	---

2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radówek. W dniu 16 grudnia 2021r. została podpisana umowa z firmą Terbud Czesaw Kotliński z Kostrzyna nad Odrą na kwotę 1 569 814,22 zł. W grudniu 2021r. został przekazany teren budowy a Wykonawca oświadczył, iż roboty budowlane rozpocznie w lutym 2022r. W ramach zadania zostanie wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna na odcinku o długości 722,40 mb, chodnik zjazdowy na posej, wyniesione przejście dla pieszych oraz oznakowanie pionowe. Termin zakończenia robót został ustalony na sierpień 2022r. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 63%
3	Uzbrojenie terenu przeznaczanego pod zabudowę przemysłową na działce o nr ewid. 639/10 (część nieruchomości, na której znajduje się żwirownia) oraz przy ulicy Przemysłowej. W pierwszy etap zakłada budowę sieci wodno-kanalizacyjnej o długości 150,00 mb w pasie drogi krajowej nr 31 oraz na działce o 623/1. Prace o wartości 140 983,83 zł zostaną wykonane przez Konsorcjum firm P.P.H.U. "Niewiadomski" Władysław Niewiadomski. Umowa została podpisana w dniu 29 listopada 2021r. z terminem realizacji do 30 marca 2022r. Pozostały zakres inwestycji, czyli sieć o długości około 200,00 mb zostanie wykonana w bieżącym roku przez Zakład Gospodarki Komunalnej
łącznie wartość podpisanych umów z terminem realizacji w 2022 r. 3 810 798,05 zł	


 Sławomir Czajka
 Główny specjalista ds. budowlanych,
 inwestycji i gospodarki przestrzennej